



## เอกสารประกอบการตรวจ ITA ข้อ 06

### 1. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น  
ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก



## 1.2 กลยุทธ์ ป้องกันและแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## (1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการภาชนะรักษ์โลก (Containers save the Earth)	โครงการภาชนะรักษ์โลก (Containers save the Earth) - การผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ที่ทำได้จากป่า ชุมชน เช่น ใบไม้ ฯลฯ - ผู้เข้าร่วม ประชาชน 25 คน	10,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด						←→							เม.ย.69
2	โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลวังนกแอ่น	โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลวังนกแอ่น - ผู้เข้าร่วม ประชาชน 30 คน	10,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด							←→						มิ.ค.69
รวม 2 โครงการ			20,000															

## 1.3 กลยุทธ์ กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลถูกวิธี

## (1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปี 2569 (ฝึกอบรมบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร)	30,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด	←													ก.ย.69
รวม 1 โครงการ			30,000																



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

แบบ ผต. 02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมอาชีพ/รายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	20,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด						↔							มี.ค.69
2	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ	20,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด						↔							เม.ย.69
3	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส	20,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด										↔			ส.ค.69
4	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ	20,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด							↔						พ.ค.69
5	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับสตรี	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับสตรี	30,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด										↔			ก.ค.69
6	โครงการงานผ้าไทยและของดี อำเภอวังทอง	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอวังทอง สำหรับ ดำเนินโครงการงานผ้าไทยและของดีอำเภอวังทอง ประจำปี 2569 ให้แก่ที่ว่าการ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก	40,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด	←————→										มี.ค.69		
รวม 6 โครงการ			150,000															

3.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่ ด้านการเกษตร	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่ ด้านการเกษตร - เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน / เกษตรกรผู้ประสบภัย	30,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด	←												ก.ย.69
2	โครงการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อชุมชน	โครงการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อชุมชน ผู้เข้าร่วมประชาชน จำนวน 30 คน (พื้นที่ดำเนินการ ม.17)	10,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด						↔							พ.ค.69
3	โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงเกษตร	โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงเกษตร (โครงการฝึกอบรม) ผู้เข้าร่วม เกษตรกร จำนวน 30 คน	10,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด							↔						พ.ค.69
4	โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังนกแอ่น	โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวังนกแอ่น - ประชุม 3 ครั้ง (พ.ย.68 / มี.ค.69 / ก.ค.69) ประชุมคณะกรรมการ ฯ 23 คน	8,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด						↔			↔		↔		ส.ค.69
5	โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังนกแอ่น	โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังนกแอ่น (โครงการฝึกอบรม)	10,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด									↔				ส.ค.69
รวม 5 โครงการ			68,000															

3.3 กลยุทธ์ ให้สวัสดิการและหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับประชาชน

(1) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลวังนกแอ่น	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลวังนกแอ่น	400,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด	←													ก.ย.69
รวม 1 โครงการ			400,000																

(2) แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ในระดับพื้นที่ ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด	←													ก.ย.69
รวม 1 โครงการ			50,000																















4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	200,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	กองการศึกษาฯ		↔											พ.ย.68
2	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	100,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	กองการศึกษาฯ							↔						เม.ย.69
3	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลวังนกแอ่นเกมส์	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลวังนกแอ่นเกมส์	300,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	กองการศึกษาฯ								↔					มิ.ย.69
4	โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.วังนกแอ่น	50,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด											↔		ส.ค.69
5	โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชน และประชาชน ตำบลวังนกแอ่น	โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชน และประชาชน ตำบลวังนกแอ่น	100,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด							↔						เม.ย.69
รวม 5 โครงการ			750,000															

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

แบบ ผต. 02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

5.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ถนน สะพาน และท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.คั่นคลอง ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.คั่นคลองฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 795 ตารางเมตร	498,903 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 1 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง						←————→						มิ.ย.69
2	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากคสล.เดิม ถึงที่ดินนายบุญเหลือ ผ่องนาค หมู่ที่ 6	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากคสล.เดิมถึงที่ดิน นายบุญเหลือ ผ่องนาค หมู่ที่ 6 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร	499,746 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 6 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง						←————→						มิ.ย.69

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก คสล.เดิม ถึงบริเวณที่ดินนายสิน ฝั่งน้อย หมู่ที่ 2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก คสล.เดิม ถึงบริเวณที่ดินนายสิน ฝั่งน้อย หมู่ที่ 2 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร	498,840 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 2 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง						←	→						มิ.ย.69
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่ดินนางทศวรรณ จันทร์พุ่ม ถึงที่ดินนางเพชรรัตน์ สมบัติคำ หมู่ที่ 10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่ดินนางทศวรรณ จันทร์พุ่ม ถึงที่ดินนางเพชรรัตน์ สมบัติคำ หมู่ที่ 10 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร	499,291 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 10 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง						←	→						มิ.ย.69
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่ดินนายวันชัย โจทย์ครบุรี ถึงที่ดินนางสำลี เงินสันเทียะ หมู่ที่ 9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่ดินนายวันชัย โจทย์ครบุรี ถึงที่ดินนางสำลี เงินสันเทียะ หมู่ที่ 9 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร	499,530 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 9 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง						←	→						มิ.ย.69

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก ลาดยางเดิม หมู่ที่ 7 ขึ้นถนนสายทางเข้า หมู่บ้านชานกเหลือง หมู่ที่ 14	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากลาดยางเดิม หมู่ที่ 7 ขึ้นถนนสายทางเข้าหมู่บ้านชานกเหลือง หมู่ที่ 14 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,880 ตารางเมตร	1,571,528 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 7 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง						←	→						มิ.ย.69
7	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ต่อจาก ถนนคสล.เดิมทางไปสะพานขี้ หมู่ที่ 12	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ต่อจากถนนคสล.เดิม ทางไปสะพานขี้ หมู่ที่ 12 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร	648,916 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 12 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง						←	→						มิ.ย.69
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลุ่ม วังยาว บริเวณที่ดินนายสรสิทธิ์ เล้าเจริญ พนา ถึงที่ดินนางสุวรรณี แซ่ตัน หมู่ที่ 8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลุ่มวังยาว บริเวณที่ดินนายสรสิทธิ์ เล้าเจริญพนา ถึงที่ดิน นางสุวรรณี แซ่ตัน หมู่ที่ 8 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร	499,415 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 8 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง						←	→						มิ.ย.69
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวงแหวน เริ่มต้นจากบริเวณถนน คสล.เดิม ถึง บริเวณที่ดินนางอำพร บุญเหลือ หมู่ที่ 17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวงแหวน เริ่มต้น จากบริเวณถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณที่ดินนางอำพร บุญเหลือ หมู่ที่ 17 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร	499,000 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 17 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง						←	→						มิ.ย.69

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยร่องลี่ จากถนน คสล.เดิม ถึงที่ดิน นายกลั่น พิมเสน หมู่ 4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยร่องลี่ จากถนน คสล.เดิม ถึงที่ดินนายกลั่น พิมเสน หมู่ 4 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	497,977 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 4 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง						←	→						มิ.ย.69
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ดินนางอรนุช เนาวเกตุ ถึงที่ดิน นายวีระศักดิ์ จาริกเรียบ หมู่ที่ 3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ดินนางอรนุช เนาวเกตุ ถึงที่ดิน นายวีระศักดิ์ จาริกเรียบ หมู่ที่ 3 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร	499,299 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 3 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง						←	→						มิ.ย.69
12	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณที่ดินนางสมศรี เป้าพันธุ์ดี หมู่ที่ 13	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณที่ดินนางสมศรี เป้าพันธุ์ดี หมู่ที่ 13 - วางท่อเหลี่ยมสำเร็จขนาด 1.00x1.00x2.00 เมตร จำนวน 3 แถวๆละ 4 ท่อน พร้อมตาดคอนกรีต	498,462 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 13 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง						←	→						มิ.ย.69

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
13	โครงการขยายไหล่ถนน คสล. เริ่มต้นจากขยายไหล่ทางเดิม บริเวณหน้าสำนักสงฆ์ถึงบริเวณที่ดินนายสงกรานต์ มายัง หมู่ที่ 18	โครงการขยายไหล่ถนน คสล. เริ่มต้นจากขยายไหล่ทางเดิม บริเวณหน้าสำนักสงฆ์ ถึงบริเวณที่ดินนายสงกรานต์ มายัง หมู่ที่ 18 - ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร 2 ข้าง ยาวรวม 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	499,889 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 18 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง						←	→						มิ.ย.69
14	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. จากที่ดินนายกำน ภูษาอินทร์ ถึงที่ดินนางอรณี จันทร์สิงห์ หมู่ที่ 11	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. จากที่ดินนายกำน ภูษาอินทร์ ถึงที่ดินนางอรณี จันทร์สิงห์ หมู่ที่ 11 - ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณที่ดินนายกำน ภูษาอินทร์ ถึงที่ดิน นางอรณี จันทร์สิงห์ หมู่ที่ 11 กว้างข้างละ 1.00 เมตร 2 ข้างทาง ยาวรวม 748 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร	499,492 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 11 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง						←	→						มิ.ย.69
15	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. เริ่มจากถนนลาดยางถึงถนน คสล.อบจ. หมู่ที่ 7	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. เริ่มจากถนนลาดยางถึงถนน คสล.อบจ. หมู่ที่ 7 - ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเริ่มจากถนนลาดยาง ถึงถนน คสล.อบจ. หมู่ที่ 7 ขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร 2 ข้างทาง ยาวรวม 770 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร	499,533 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 7 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง						←	→						มิ.ย.69

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
16	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกจาก คสล.เดิม ถึงที่ดินนายบรรณฤดี จันทร์นาค หมู่ที่ 20	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกจาก คสล.เดิม ถึงที่ดินนายบรรณฤดี จันทร์นาค หมู่ที่ 20 - ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	499,859 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 20 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง						←	→						มิ.ย.69
17	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก จากถนนหินคลุกเดิมถึงที่ดิน นายภุชณะ คำนวน้อย หมู่ที่ 5	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. เริ่มจากถนนลาดยาง ถึงถนน คสล.อบจ. หมู่ที่ 7 - ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร พร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	497,912 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 7 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง						←	→						มิ.ย.69
18	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกจากที่ดินนายประกอบ รอดเที่ยง ถึงที่ดินนายธีรพล โพธิ์สิงห์ หมู่ที่ 16	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกจาก ที่ดินนายประกอบ รอดเที่ยง ถึงที่ดินนายธีรพล โพธิ์สิงห์ หมู่ที่ 16 - ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,950 ตารางเมตร พร้อม ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	499,935 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 16 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง						←	→						มิ.ย.69
19	โครงการปรับปรุงอาคาร จุดบริหาร ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว องค์การบริหาร ส่วนตำบลวังนกแอ่น	โครงการปรับปรุงอาคาร จุดบริหารช่วยเหลือนักท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น - ปรับปรุงอาคาร จุดบริหารช่วยเหลือนักท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น	490,000 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 3 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง						←	→						มิ.ย.69
รวม 19 โครงการ			10,697,527															



5.3 กลยุทธ์ การติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปา หมู่ที่ 19	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปา หมู่ที่ 19 ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาวังทอง	500,000 (งบ obot.)	หมู่ที่ 19 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง													ก.ค.69
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะกลุ่มเกาะแก้วเหนือ หมู่ที่ 15	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะกลุ่มเกาะแก้วเหนือ หมู่ที่ 15 ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาวังทอง	195,000 (งบ obot.)	หมู่ที่ 15 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง													ก.ค.69
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะกลุ่มเขานาว หมู่ที่ 15	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะกลุ่มเขานาว หมู่ที่ 15 ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาวังทอง	295,000 (งบ obot.)	หมู่ที่ 15 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง													ก.ค.69
รวม 3 โครงการ			990,000															

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

แบบ ผต. 02

23

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน ผังเมืองและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

6.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการป้องกัน และช่วยเหลือเด็กจมน้ำ	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ	50,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด									↔				มิ.ย.69	
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ในระดับพื้นที่ ด้านสาธารณสุข	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่ ด้านสาธารณสุข	500,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด	←												→	ก.ย.69
3	โครงการฝึกอบรมซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกอบรมซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด										↔			ส.ค.69	
4	โครงการศูนย์การปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังทอง	อุดหนุนอำเภอวังทอง ศูนย์การปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังทอง	15,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด	←												→	ก.ย.69
5	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)	30,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด		←					→						เม.ย.69	
6	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	200,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด						↔							เม.ย.69	
รวม 6 โครงการ			825,000																

## 6.2 กลยุทธ์ บูรณาการป้องกันปัญหาหยาเสพติด

## (1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	20,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด										←→			ก.ค.69
รวม 1 โครงการ			20,000															



7.2 กลยุทธ์ ยกระดับการศึกษาและอบรมของพนักงาน/บุคลากร ของ ของ อบต.

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	อบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารพนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	10,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด											↔			ก.ค.69
2	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	อบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	10,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด											↔			ก.ค.69
3	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	อบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น - ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	10,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด						↔								มี.ค.69
4	โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการ	อบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ	10,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด											↔			มิ.ย.69
5	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน	อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน - คณะกรรมการประปา 20 หมู่บ้าน	20,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด										↔				พ.ค.69
รวม 5 โครงการ			60,000																

7.3 กลยุทธ์ สร้างความพึงพอใจในการทำงานและบริการของ อบต.

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน	ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน	10,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด									↔						พ.ค.69
รวม 1 โครงการ			10,000																	

7.4 กลยุทธ์ ปรับปรุง/พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว และเป็นการลดขั้นตอนการรับบริการให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น สามารถชำระภาษีได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	100,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	กองคลัง	←			→											ม.ค.69
รวม 1 โครงการ			100,000																	

7.5 กลยุทธ์ สร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนชุมชนและจัดประชาคมท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
รวม 0 โครงการ																				



## เอกสารประกอบการตรวจ ITA ข้อ 06

**2. แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ**

**ประจำปี พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)**

**ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569**

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น  
ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก









3.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่ ด้านการเกษตร	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่ ด้านการเกษตร - เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน / เกษตรกรผู้ประสบภัย	30,000 (งบ อบต.)	ต.ค.68-ก.ย.69			√		-	สำนักปลัด	
2	โครงการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อชุมชน	โครงการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อชุมชน ผู้เข้าร่วมประชาชน จำนวน 30 คน (พื้นที่ดำเนินการ ม.17)	10,000 (งบ อบต.)	มี.ค.69-พ.ค.69			√		-	สำนักปลัด	
3	โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงเกษตร	โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงเกษตร (โครงการฝึกอบรม) ผู้เข้าร่วม เกษตรกร จำนวน 30 คน	10,000 (งบ อบต.)	พ.ค. 69			√		-	สำนักปลัด	
4	โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวังนกแอ่น	โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวังนกแอ่น - ประชุม 3 ครั้ง (พ.ย.68 / มี.ค.69 / ก.ค.69) ประชุมคณะกรรมการ ฯ 23 คน	8,000 (งบ อบต.)	มี.ค.69/ มี.ย.69/ ส.ค.69/		√			5,290.20	สำนักปลัด	
5	โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลวังนกแอ่น	โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลวังนกแอ่น (โครงการฝึกอบรม)	10,000 (งบ อบต.)	มี.ย.69-ส.ค.69			√		-	สำนักปลัด	
	รวม 5 โครงการ		68,000						-	สำนักปลัด	



3.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนพร้อมกับการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่ ด้านสาธารณสุข	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่ ด้านสาธารณสุข	50,000 (งบ อบต.)	ต.ค.68-ก.ย.69			√		-	สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	15,000 (งบ อบต.)	พ.ค.-มิ.ย.69			√		-	สำนักปลัด	
3	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อตำบลวังนกแอ่น	ป้องกันและระงับโรคติดต่อตำบลวังนกแอ่น	50,000 (งบ อบต.)	ต.ค.68-ก.ย.69			√		-	สำนักปลัด	
4	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยดำเนินการ - สสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (ประชากรสุนัข/แมว) ในเขต อบต. - จัดซื้อวัคซีน และวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า - จัดอบรมทบทวนความรู้พัฒนาองค์ความรู้แก่อาสาสมัคร撲สัตว์ ผู้ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่	210,000 (งบ อบต.)	ต.ค.68-ก.ย.69		√			169,985.20	สำนักปลัด	



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาให้กับเด็กนักเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จำนวน 6 แห่ง ค่าจัดการเรียนการสอน ค่านั่งสอเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,849,790 (งบ อบต.)	ต.ค.68-ก.ย.69		√			858,600	กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
		<p>อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.วังนกแอ่น จัดสรรให้ เด็กปฐมวัยใน ศพด. อัตรามี้อละ 36 บาท/คน/วัน จำนวน 245 วัน จำนวน 6 แห่ง จำนวน 6 แห่ง ตั้งไว้ 1,411,200 บาท ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศพด.บ้านวังดินสอ</li> <li>2. ศพด.บ้านวังตาด</li> <li>3. ศพด.บ้านน้ำพรม</li> <li>4. ศพด.บ้านแสนสุขพัฒนา</li> <li>5. ศพด.บ้านชำตะเคียน</li> <li>6. ศพด.กรมรบพิเศษ ที่ 4</li> </ol>			√				กองการศึกษาฯ		
2	โครงการนมไทยก๊าวไกลสู่อาเซียน (โรงเรียนบ้านแก่งจุนาง)	อุดหนุน โครงการนมไทยก๊าวไกลสู่อาเซียน (โรงเรียนบ้านแก่งจุนาง)	50,000 (งบ อบต.)	พ.ค.-ก.ย. 69			√		-	กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
3	โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นการปั้นกระถาง (โรงเรียนบ้านวังดินสอ)	อุดหนุน โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นการปั้นกระถาง (โรงเรียนบ้านวังดินสอ)	50,000 (งบ อบต.)	พ.ค.-ก.ย. 69			√		-	กองการศึกษาฯ	
4	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน (โรงเรียนบ้านน้ำพรม)	อุดหนุน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน (โรงเรียนบ้านน้ำพรม)	50,000 (งบ อบต.)	พ.ค.-ก.ย. 69			√		-	กองการศึกษาฯ	
5	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพการทำขนมอบ (โรงเรียนบ้านตอเรือ)	อุดหนุน โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพการทำขนมอบ (โรงเรียนบ้านตอเรือ)	50,000 (งบ อบต.)	พ.ค.-ก.ย. 69			√		-	กองการศึกษาฯ	
6	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ (โรงเรียนบ้านชำตะเคียน)	อุดหนุน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ (โรงเรียนบ้านชำตะเคียน)	50,000 (งบ อบต.)	พ.ค.-ก.ย. 69			√		-	กองการศึกษาฯ	
7	โครงการส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (โรงเรียนบ้านแก่งจุนาง)	อุดหนุน โครงการส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (โรงเรียนบ้านแก่งจุนาง)	50,000 (งบ อบต.)	พ.ค.-ก.ย. 69			√		-	กองการศึกษาฯ	
8	โครงการส่งเสริมทักษะงานฝีมือเดคูพาจ (โรงเรียนบ้านท่าข้าม)	อุดหนุนโครงการส่งเสริมทักษะงานฝีมือเดคูพาจ (โรงเรียนบ้านท่าข้าม)	50,000 (งบ อบต.)	พ.ค.-ก.ย. 69	√				50,000	กองการศึกษาฯ	
9	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการจัดดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง งานใบตอง และการแกะสลักผักผลไม้ (โรงเรียนบ้านวังตาด)	อุดหนุน โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการจัดดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง งานใบตอง และการแกะสลักผักผลไม้ (โรงเรียนบ้านวังตาด)	50,000 (งบ อบต.)	พ.ค.-ก.ย. 69			√		-	กองการศึกษาฯ	
10	โครงการส่งเสริมนาฏลีลา (โรงเรียนบ้านแก่งสฤตส์เสนาอุปถัมภ์)	อุดหนุน โครงการส่งเสริมนาฏลีลา (โรงเรียนบ้านแก่งสฤตส์เสนาอุปถัมภ์)	50,000 (งบ อบต.)	พ.ค.-ก.ย. 69			√		-	กองการศึกษาฯ	







5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

5.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ถนน สะพาน และท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.คันคลองฝิ่งซ้าย หมู่ที่ 1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.คันคลองฝิ่งซ้าย หมู่ที่ 1 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 795 ตารางเมตร	498,903 (งบ อบต.)	มี.ค.-มิ.ย.69	√				497,500	กองช่าง	ขอขยายระยะเวลาดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากคสล.เดิมถึงที่ดินนายบุญเหลือ ผ่องนาค หมู่ที่ 6	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากคสล.เดิมถึงที่ดินนายบุญเหลือ ผ่องนาค หมู่ที่ 6 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร	499,746 (งบ อบต.)	มี.ค.-มิ.ย.69		√			-	กองช่าง	ขอขยายระยะเวลาดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก คสล.เดิม ถึงบริเวณที่ดินนายสิน ผันน้อย หมู่ที่ 2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก คสล.เดิม ถึง บริเวณที่ดินนายสิน ผันน้อย หมู่ที่ 2 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร	498,840 (งบ อบต.)	มี.ค.-มิ.ย.69			√		-	กองช่าง	ขอขยาย ระยะเวลา ดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่ดิน นางทศวรรณ จันทร์พุ่ม ถึงที่ดิน นางเพชรรัตน์ สมบัติคำ หมู่ที่ 10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่ดินนางทศวรรณ จันทร์พุ่ม ถึงที่ดินนางเพชรรัตน์ สมบัติคำ หมู่ที่ 10 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร	499,291 (งบ อบต.)	มี.ค.-มิ.ย.69	√				499,000	กองช่าง	ขอขยาย ระยะเวลา ดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่ดินนาย วันชัย โจทย์ครบุรี ถึงที่ดินนางสำลี เงิน สันเทียะ หมู่ที่ 9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่ดินนายวันชัย โจทย์ครบุรี ถึงที่ดินนางสำลี เงินสันเทียะ หมู่ที่ 9 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร	499,530 (งบ อบต.)	มี.ค.-มิ.ย.69		√			-	กองช่าง	ขอขยาย ระยะเวลา ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก ลาดยางเดิม หมู่ที่ 7 ขึ้นถนนสายทางเข้า หมู่บ้านชานกเหลือง หมู่ที่ 14	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากลาดยางเดิม หมู่ที่ 7 ขึ้นถนนสายทางเข้าหมู่บ้านชานกเหลือง หมู่ที่ 14 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,880 ตารางเมตร	1,571,528 (งบ อบต.)	มี.ค.-มิ.ย.69			√		-	กองช่าง	ขอขยาย ระยะเวลา ดำเนินการ
7	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ต่อจาก ถนนคสล.เดิมทางไปสะพานขี้ หมู่ที่ 12	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ต่อจากถนนคสล.เดิมทาง ไปสะพานขี้ หมู่ที่ 12 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร	648,916 (งบ อบต.)	มี.ค.-มิ.ย.69			√		-	กองช่าง	ขอขยาย ระยะเวลา ดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลุ่ม วังยาว บริเวณที่ดินนายสรสิทธิ์ เล้าเจริญ พนา ถึงที่ดินนางสุวรรณี แซ่ตัน หมู่ที่ 8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลุ่มวังยาว บริเวณที่ดินนายสรสิทธิ์ เล้าเจริญพนา ถึงที่ดิน นางสุวรรณี แซ่ตัน หมู่ที่ 8 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร	499,415 (งบ อบต.)	มี.ค.-มิ.ย.69		√			-	กองช่าง	ขอขยาย ระยะเวลา ดำเนินการ
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวงแหวน เริ่มต้นจากบริเวณถนน คสล.เดิม ถึง บริเวณที่ดินนางอำพร บุญเหลือ หมู่ที่ 17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวงแหวน เริ่มต้น จากบริเวณถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณที่ดินนางอำพร บุญเหลือ หมู่ที่ 17 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร	499,000 (งบ อบต.)	มี.ค.-มิ.ย.69		√			-	กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยร่องลี่ จากถนน คสล.เดิม ถึงที่ดิน นายกลิ่น พิมเสน หมู่ 4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยร่องลี่ จากถนน คสล.เดิม ถึงที่ดินนายกลิ่น พิมเสน หมู่ 4 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	497,977 (งบ อบต.)	มี.ค.-มิ.ย.69	√				497,500	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ดินนางอรนุช เนาวเกตู ถึงที่ดิน นายวีระศักดิ์ จาริกเรียบ หมู่ที่ 3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ดินนางอรนุช เนาวเกตู ถึงที่ดิน นายวีระศักดิ์ จาริกเรียบ หมู่ที่ 3 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร	499,299 (งบ อบต.)	มี.ค.-มิ.ย.69			√		-	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณที่ดินนางสมศรี เป้าพันธุ์ดี หมู่ที่ 13	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณที่ดินนางสมศรี เป้าพันธุ์ดี หมู่ที่ 13 - วางท่อเหลี่ยมสำเร็จขนาด 1.00x1.00x2.00 เมตร จำนวน 3 แถวๆละ 4 ท่อน พร้อมตาดคอนกรีต	498,462 (งบ อบต.)	มี.ค.-มิ.ย.69		√			-	กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
13	โครงการขยายไหล่ถนน คสล. เริ่มต้นจากขยายไหล่ทางเดิม บริเวณหน้าสำนักสงฆ์ ถึงบริเวณที่ดินนายสงกรานต์ มายัง หมู่ที่ 18	โครงการขยายไหล่ถนน คสล. เริ่มต้นจากขยายไหล่ทางเดิม บริเวณหน้าสำนักสงฆ์ ถึงบริเวณที่ดินนายสงกรานต์ มายัง หมู่ที่ 18 - ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร 2 ข้าง ทางยาวรวม 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	499,889 (งบ อบต.)	มี.ค.-มิ.ย.69			√		-	กองช่าง	
14	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. จากที่ดินนายก้าน ภูเขาอินทร์ ถึงที่ดินนางอรณี จันทร์สิงห์ หมู่ที่ 11	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. จากที่ดินนายก้าน ภูเขาอินทร์ ถึงที่ดินนางอรณี จันทร์สิงห์ หมู่ที่ 11 - ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณที่ดินนายก้าน ภูเขาอินทร์ ถึงที่ดิน นางอรณี จันทร์สิงห์ หมู่ที่ 11 กว้างข้างละ 1.00 เมตร 2 ข้างทางยาวรวม 748 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร	499,492 (งบ อบต.)	มี.ค.-มิ.ย.69	√				499,000	กองช่าง	
15	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. เริ่มจากถนนลาดยางถึงถนน คสล.อบจ. หมู่ที่ 7	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. เริ่มจากถนนลาดยางถึงถนน คสล.อบจ. หมู่ที่ 7 - ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเริ่มจากถนนลาดยาง ถึงถนน คสล.อบจ. หมู่ที่ 7 ขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร 2 ข้างทางยาวรวม 770 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร	499,533 (งบ อบต.)	มี.ค.-มิ.ย.69			√		-	กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
16	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกจาก คสล.เดิม ถึงที่ดินนายบรรณฤดี จันทร์นาค หมู่ที่ 20	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกจาก คสล.เดิม ถึงที่ดินนายบรรณฤดี จันทร์นาค หมู่ที่ 20 - ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	499,859 (งบ อบต.)	มี.ค.-มิ.ย.69	√				393,000	กองช่าง	
17	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก จากถนนหินคลุกเดิมถึงที่ดิน นายกฤษณะ คำนวนถ้อย หมู่ที่ 5	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. เริ่มจากถนนลาดยาง ถึงถนน คสล.อบจ. หมู่ที่ 7 - ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร พร้อมลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	497,912 (งบ อบต.)	มี.ค.-มิ.ย.69	√				387,000.00	กองช่าง	
18	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกจากที่ดินนายประกอบ รอดเที่ยง ถึงที่ดินนายธีรพล โพธิ์สิงห์ หมู่ที่ 16	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกจาก ที่ดินนายประกอบ รอดเที่ยง ถึงที่ดินนายธีรพล โพธิ์สิงห์ หมู่ที่ 16 - ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,950 ตารางเมตร พร้อมลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	499,935 (งบ อบต.)	มี.ค.-มิ.ย.69	√				471,500	กองช่าง	
19	โครงการปรับปรุงอาคาร จุดบริหาร ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น	โครงการปรับปรุงอาคาร จุดบริหารช่วยเหลือนักท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น - ปรับปรุงอาคาร จุดบริหารช่วยเหลือนักท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น	490,000 (งบ อบต.)	มี.ค.-มิ.ย.69			√		-	กองช่าง	
รวม 19 โครงการ			10,697,527								

5.2 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค













