

ภาคผนวก

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	- กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) - ผู้เข้าร่วม ประชาชน/จนท.จำนวน 40 คน	15,000	เม.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
2.	โครงการปลูกป่าเพื่อโตไปด้วยกัน (We grow together)	โครงการปลูกป่าเพื่อโตไปด้วยกัน (We grow together) - กิจกรรมปลูกป่า/ปลูกต้นไม้ - ผู้เข้าร่วม ประชาชนจำนวน 50 คน	1,000	ส.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
3.	โครงการภาชนะรักษ์โลก (Containers save the Earth)	โครงการภาชนะรักษ์โลก (Containers save the Earth) - การผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ที่หาได้จากป่าชุมชน เช่น ใบไม้ ฯลฯ	1,000	ธ.ค.66	ดำเนินการแล้ว	1,000

		- ผู้เข้าร่วม ประชาชน 25 คน				
4.	โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ตำบลงิ้วนกแอ่น (We save Aquatic animals)	โครงการอนุรักษ์พันธุ์ สัตว์น้ำ ตำบลงิ้วนกแอ่น (We save Aquatic animals) - ผู้เข้าร่วม ประชาชน / จนท. 50 คน	1,000	ส.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
5.	โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	โครงการบริหารจัดการ ขยะแบบครบวงจร ประจำปี 2567 (ฝึกอบรมบริหารจัดการ ขยะแบบครบวงจร)	20,000	ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	15,760
6.	โครงการเพิ่มศักยภาพ การท่องเที่ยว ตำบลงิ้วนกแอ่น	โครงการเพิ่มศักยภาพ การท่องเที่ยว ตำบลงิ้วนกแอ่น - กิจกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยว - ประชาชน/ ผู้ประกอบการ / จนท. 50 คน	10,000	ก.ค.67	ดำเนินการแล้ว	10,000
7.	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	โครงการเตรียมความ พร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ - อบรมให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน	10,000	ธ.ค.66	ดำเนินการแล้ว	10,000

8.	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนพิการ	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับคนพิการ - อบรมให้ความรู้ ฝึก อาชีพ พับเหรียญโปรย ทาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน	10,000	ม.ค.67	ดำเนินการแล้ว	5,593
9.	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับผู้ด้อยโอกาส - อบรมให้ความรู้ ฝึก อาชีพ ทำขนมชั้น/ขนม เปียกปูน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน	20,000	มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว	20,000
10.	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ - อบรมให้ความรู้ ฝึก อาชีพ ทำลูกประคบ สมุนไพร /สมุนไพรแช่ เท้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน	10,000	พ.ค.67	ดำเนินการแล้ว	9,500
11.	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับสตรี	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับสตรี - อบรมให้ความรู้ ฝึก อาชีพ สานตะกร้าหวาย เทียม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน	20,000	ส.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0

12.	โครงการงานผัดไทยและของดีอำเภอวังทอง	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอวังทอง สำหรับดำเนินโครงการงานผัดไทยและของดีอำเภอวังทอง ประจำปี 2567 ให้แก่ที่ว่าการ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก	40,000	มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว	40,000
13.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่ ด้านการเกษตร	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่ ด้านการเกษตร - เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน / เกษตรกรผู้ประสพภัย	30,000	ก..ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
14.	โครงการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อชุมชน	โครงการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อชุมชน - (โครงการฝึกอบรม) เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดโดยการผสมเทียม ผู้เข้าร่วม เกษตรกร จำนวน 20 คน	10,000	ก..ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
15.	โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงเกษตร	โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงเกษตร - (โครงการฝึกอบรม) ผู้เข้าร่วม เกษตรกร จำนวน 25 คน	1,000	ก.พ.67	ดำเนินการแล้ว	1,000
16.	โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวังนกแอ่น	โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	6,000	ก..ค.67	ดำเนินการแล้ว	3,000

		ประจำตำบลวังนกแอ่น - ประชุม 3 ครั้ง (พ.ย.66 / มี.ค.67 / ก.ค.67) ประชุมคณะกรรมการ ฯ 23 คน				
17.	โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลวังนกแอ่น - โครงการผึ่งน้ยในรังทอง (โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก)	โครงการหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลวังนกแอ่น - โครงการผึ่งน้ยในรัง ทอง (โครงการฝึกอบรม / โครงการตามยุทธศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก) ผู้เข้าร่วมประชาชน จำนวน 30 คน	10,000	ก..ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
18.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ในระดับพื้นที่ ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ในระดับ พื้นที่ ด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	100,000	ก..ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
19.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ในระดับพื้นที่ ด้านสาธารณสุข	ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ในระดับ พื้นที่ ด้านสาธารณสุข	50,000	ก..ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
20.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	ป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน วัยรุ่น	15,000	ม.ค.67	ดำเนินการแล้ว	9,706
21.	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ตำบลวังนกแอ่น	ป้องกันและระงับ โรคติดต่อตำบลวังนก แอ่น	30,000	ก..ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
22.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม	82,000	มิ..ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0

	น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยการดำเนินการ - สำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (ประชากรสุนัข/แมว) ใน เขต อบต. - จัดซื้อวัคซีน และวัสดุ อุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า - จัดอบรมทบทวน ความรู้พัฒนาองค์ความรู้ แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ ผู้ปฏิบัติงานฉีดวัคซีน ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ กับประชาชนในพื้นที่				
23.	โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	อบรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาระบาดโรคเอดส์	15,000	ก..พ.67	ดำเนินการแล้ว	8,310
24.	โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ	อบรมส่งเสริมการดูแล รักษาสุขภาพผู้สูงอายุ	177,000	ก..ย.67	ดำเนินการแล้ว	68,560

25.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนองค์กร ประชาชน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข อุดหนุนแก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน 20 หมู่บ้าน ตำบลวังนกแอ่น / หรือ ดำเนินการโดย อบต.วังนกแอ่น	400,000	ก..ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
26.	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	100,000	ก..ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
27.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	10,000	ม.ค.67	ดำเนินการแล้ว	10,000
28.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลวังนกแอ่น จำนวน 6 แห่ง ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	386,178	ก.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0

29.	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.วังนกแอ่นจัดสรรให้เด็กปฐมวัยใน ศพด. อัตรามื้อละ 36 บาท/คน/วัน จำนวน 245 วัน จำนวน 6 แห่ง ศพด.บ้านวังดินสอ = 229,320 บาท ศพด.บ้านวังตาด = 229,320 บาท ศพด.บ้านน้ำพรม = 229,320 บาท ศพด.บ้านแสนสุขพัฒนา = 264,600 บาท ศพด.บ้านชำตะเคียน = 202,860 บาท ศพด.กรมรบพิเศษที่ 4 = 229,320 บาท	1,375,920	ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	680,760
30.	โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(โรงเรียนบ้านท่าข้าม)	อุดหนุน โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (โรงเรียนบ้านท่าข้าม) (สมทบ 1,000)	50,000	มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว	50,000

31.	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล เพื่อความเป็นเลิศ (โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่)	อุดหนุน โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ กีฬาฟุตบอลเพื่อความเป็นเลิศ(โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่)	50,000	ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
32.	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการแปรรูป อาหารและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (โรงเรียนบ้านแก่งจุนนาง)	อุดหนุน โครงการ ส่งเสริมทักษะอาชีพการ แปรรูปอาหารและ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (โรงเรียนบ้านแก่งจุน นาง)	50,000	ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
33.	โครงการส่งเสริมนักเรียนมีทักษะอาชีพ (โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น)	อุดหนุน โครงการ ส่งเสริมนักเรียนมีทักษะ อาชีพ (โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น)	50,000	ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
34.	โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษฎีเสนาอุปถัมภ์)	อุดหนุน โครงการ ส่งเสริมพัฒนาทักษะ ชีวิต และทักษะอาชีพ (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษฎี เสนาอุปถัมภ์)	50,000	ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
35.	โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ทางด้านดนตรี (โรงเรียนบ้านวังดินสอ)	อุดหนุน โครงการ ส่งเสริมศักยภาพ นักเรียน ทางด้านดนตรี (โรงเรียนบ้านวังดินสอ)	50,000	มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว	50,000
36.	โครงการสืบสานนาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน (โรงเรียนบ้านชำตะเคียน)	อุดหนุน โครงการสืบ สานนาฏศิลป์ไทย พื้นบ้าน(โรงเรียนบ้านชำ ตะเคียน)	50,000	มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0

37.	โครงการเสริมทักษะอาชีพเครื่องตัดและเบเกอร์ (โรงเรียนบ้านวังตาด)	อุดหนุน โครงการเสริมทักษะอาชีพเครื่องตัดและเบเกอร์(โรงเรียนบ้านวังตาด)	50,000	ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
38.	โครงการเสริมสร้างทักษะการอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(โรงเรียนบ้านน้ำพรม)	อุดหนุน โครงการเสริมสร้างทักษะการอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนบ้านน้ำพรม) (โรงเรียน สมทบ 2,000 = 52,000 บาท)	50,000	ม.ค. 67	ดำเนินการแล้ว	50,000
39.	โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน(โรงเรียนบ้านตอเรือ)	อุดหนุน โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน (โรงเรียนบ้านตอเรือ)	50,000	ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
40.	โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย คุณธรรมจริยธรรม วินัย ความรับผิดชอบ (โรงเรียนสฤติดีเสนาพิทยาคม)	อุดหนุน โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย คุณธรรม จริยธรรม วินัย ความรับผิดชอบ (โรงเรียนสฤติดีเสนาพิทยาคม)	50,000	มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
41.	โครงการสืบสานตำนานเพลงดาบ พระองค์ดำ นำสู่เอกลักษณ์สฤติดีเสนา (โรงเรียนสฤติดีเสนาพิทยาคม)	อุดหนุน โครงการสืบสานตำนานเพลงดาบ พระองค์ดำ นำสู่เอกลักษณ์สฤติดีเสนา (โรงเรียนสฤติดีเสนาพิทยาคม)	50,000	ธ.ค.66	ดำเนินการแล้ว	50,000
42.	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลวังนกแอ่น	อุดหนุน โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่	4,944,200	เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว	2,429,600

		ตำบลวังนกแอ่น เพื่อสนับสนุนเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันเด็ก นักเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลวังนกแอ่น จำนวน 200 วัน จำนวน 10 แห่ง				
43.	วัสดุงานบ้านงานครัว โครงการอาหารเสริม(นม) แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด และโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลวังนกแอ่น	วัสดุงานบ้านงานครัว โครงการอาหารเสริม (นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด และ โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลวังนกแอ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เสริม (นม) โรงเรียน จัดสรรให้ โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 11 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.วังนกแอ่น 6 ศูนย์	2,428,506	ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
44.	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	โครงการจัดงานวันลอย กระทง	100,000	พ.ย.66	ดำเนินการแล้ว	89,700
45.	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และรด น้ำดำหัวผู้สูงอายุ	โครงการส่งเสริม ประเพณีสงกรานต์และ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	10,000	เม.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
46.	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	โครงการสืบสาน ประเพณีเข้าพรรษา	10,000	ก.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0

47.	โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.วังนกแอ่น	10,000	ส.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
48.	โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา ให้กับเยาวชน และประชาชน ตำบลวังนกแอ่น	โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา ให้กับเยาวชนและประชาชน ตำบลวังนกแอ่น	100,000	ก.พ.67	ดำเนินการแล้ว	98,928
49.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เริ่มต้นจากบริเวณที่ดินนางสาวอุ้นเรือน งามวิลาส ถึงบริเวณที่ดิน ภักดีฟาร์ม หมู่ที่ 10	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. เริ่มต้นจากบริเวณที่ดินนางสาวอุ้นเรือน งามวิลาส ถึงบริเวณที่ดินภักดีฟาร์ม หมู่ที่ 10 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม.	497,800	พ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
50.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอย 4/1 งามวิลาส เริ่มต้นบ้าน ดร.วีรบูรณ์ เสมาทอง ถึงบริเวณ ที่ดินนายจรินทร์ รัตมี หมู่ที่ 1	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บริเวณ ซอย 4/1 งามวิลาส เริ่มต้นบ้าน ดร.วีรบูรณ์ เสมาทอง ถึงบริเวณ ที่ดินนายจรินทร์ รัตมี หมู่ที่ 1 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร	497,800	พ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0

		หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม.				
51.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ดินนายพิศาล ประทิต ถึงบริเวณที่ดินนายเผียน จันทรน้ำคบ หมู่ที่ 1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ดิน นายพิศาล ประทิต ถึงบริเวณที่ดินนายเผียน จันทรน้ำคบ หมู่ที่ 1 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม.	318,500	พ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
52.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ดินนางนกลีกร ใจมั่นคง ถึงบริเวณที่ดินนายสุชาติ แซ่สันเทียะ หมู่ที่ 9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ดินนางนกลีกร ใจมั่นคง ถึงบริเวณที่ดินนายสุชาติ แซ่สันเทียะ หมู่ที่ 9 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม.	497,800	พ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
53.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ดินนางสายฝน ถึงบริเวณที่ดินนางสายฝน จันทวงศ์ หมู่ที่ 7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ดินนางสายฝน ถึงบริเวณที่ดิน	303,900	พ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0

		นางสายพิน จันทวงศ์ หมู่ที่ 7 - ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 560 ตร.ม.				
54.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากถนน คสล.เดิมบริเวณห้าแยกโรงเรียน บ้านท่าข้ามถึงบริเวณ บ้านนายทศพร พิมป์สีทอง หมู่ที่ 20	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากถนน คสล. เดิมบริเวณห้าแยก โรงเรียนบ้านท่าข้ามถึง บริเวณ บ้านนายทศพร พิมป์สี ทอง หมู่ที่ 20 - ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 230 เม ตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อย กว่า 805 ตร.ม.	499,800	พ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
55.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้าน นายสอน ว่าวสูงเนิน ถึงบริเวณที่ดิน นายสอน ว่าวสูงเนิน หมู่ที่ 10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ บ้านนายสอน ว่าวสูงเนิน ถึงบริเวณที่ดิน นายสอน ว่าวสูงเนิน หมู่ ที่ 10 - ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง	499,100	พ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0

		4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 880 ตร.ม.				
56.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลุ่มห้วย แม่ลับ ต่อจาก ถนน คสล.เดิมบริเวณ สระบัว ถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ 8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลุ่มห้วยแม่ลับ ต่อจาก ถนน คสล.เดิม บริเวณสระบัว ถึง ถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 - ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 704 ตร.ม.	381,800	พ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
57.	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บริเวณ ถนน คสล.เดิม ไร่บัวโฮม ย่านไพร บริเวณ ฝายวังใหญ่ หมู่ที่ 13	โครงการก่อสร้างถนนค สล. บริเวณ ถนน คสล. เดิม ไร่บัวโฮม ย่านไพร บริเวณฝายวังใหญ่ หมู่ที่ 13 - ค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 900 ตร.ม.	491,900	พ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
58.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนาง วิจิตร ขวัญคุ้ม ถึงไร่นายมะเน็ต ขวัญคุ้ม หมู่ที่ 11	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากบ้านนาง วิจิตร ขวัญคุ้ม ถึงไร่นาย มะเน็ต ขวัญคุ้ม หมู่ที่	499,000	มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว	499,000

		11 - ก่อสร้างถนนหิน คลุก ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.				
59.	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณที่ นางบานเย็น อินสุตา หมู่ที่ 16	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม บริเวณที่ นางบานเย็น อินสุตา หมู่ ที่ 16 - ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สำเร็จรูป วางท่อเหลี่ยม สำเร็จรูป ขนาด 1.00X1.00X2.00 เมตร จำนวน 3 แถวๆ ละ 4 ท่อน	497,200	มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว	497,200
60.	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณ ที่ดินนางสนธิ ปั่นคล้าย หมู่ที่ 6	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม บริเวณที่ดิน นางสนธิ ปั่นคล้าย หมู่ที่ 6 - ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สำเร็จรูป วางท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป ขนาด 1.00X1.00X2.00 เมตร จำนวน 3 แถวๆ ละ 3 ท่อน งานถนนคอนกรีตเสริม	497,700	มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว	497,700

		เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาวข้าง ละ 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 160 เมตร				
61.	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. บริเวณที่ดิน นางน้อย คำผิว ถึงบริเวณ โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น หมู่ที่ 2	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. บริเวณที่ดิน นางน้อย คำผิว ถึง บริเวณ โรงเรียนบ้านวัง นกแอ่น หมู่ที่ 2 - ขยายไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็ก ขยาย ไหล่ 1 ข้าง กว้าง 1 เมต ร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มี พื้นที่ไม่น้อย กว่า 800 ตร.ม.	464,600	พ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
62.	โครงการยกระดับถนนลาดยางบริเวณ บ้านนางยุพา สุขศรี หมู่ที่ 17	โครงการยกระดับ ถนนลาดยางบริเวณ บ้านนางยุพา สุขศรี หมู่ ที่ 17 - ยกระดับ ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 5 ซ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 525 ตร.ม.	899,800	มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว	899,800

63.	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก สายห้วยหินหูด จากสามแยกหนองพองถึงบริเวณที่ดินนายหุม บัญแก้ว หมู่ที่ 5	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก สายห้วยหินหูด จากสามแยกหนองพองถึงบริเวณที่ดินนายหุม บัญแก้ว หมู่ที่ 5 - ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 540 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,160 ตร.ม.	499,200	มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว	499,200
64.	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บริเวณที่ดิน นายมณี อินสถิต ถึงบริเวณที่ดิน นายสะอาด เดชพ่วง หมู่ที่ 15	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บริเวณที่ดิน นายมณี อินสถิต ถึงบริเวณที่ดินนายสะอาด เดชพ่วง หมู่ที่ 15 - ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตร.ม.	499,300	มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว	499,300
65.	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก เริ่มต้นจากบริเวณที่ดินนางสมปอง กาฬภักดี ถึงบริเวณที่ดินนายจำ จำรัส หมู่ที่ 18	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก เริ่มต้นจากบริเวณที่ดินนางสมปอง กาฬภักดี	498,900	ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0

		ถึงบริเวณที่ดินนายจำ จำรัส หมู่ที่ 18 - ปรับปรุงถนนดินโดย การลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,600 ตร.ม.				
66.	โครงการปรับปรุงถนนดินปั้นหินคลุก สายห้วยเตี๋ 2 ต่อจาก คสล.เดิม ถึงที่ดินนายอาทิตย์ หมู่ที่ 12	โครงการปรับปรุงถนน ดินปั้นหินคลุก สายห้วย เตี๋ 2 ต่อจาก คสล.เดิม ถึง ที่ดินนายอาทิตย์ หมู่ที่ 12 - เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงถนนดินโดยการ ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,750 ตร.ม.	491,300	ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
67.	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ 4	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา หมู่บ้าน หมู่ 4 - ปรับปรุงระบบ ประปา โดยการวางท่อ เมน ประปา ท่อเหล็ก ประปา ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1,000 เมตร	499,000	มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว	499,000

68.	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 - ปรับปรุงระบบประปา โดยการวางท่อเมนประปา พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ยาว 1,700 เมตร	494,900	พ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
69.	โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ 3	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ 3 ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาวังทอง	499,000	พ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
70.	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	70,000	ก.พ.67	ดำเนินการแล้ว	70,000
71.	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการป้องกัน และช่วยเหลือเด็กจมน้ำ	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ	50,000	มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว	50,000
72.	โครงการสร้างความปลอดภัยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	สร้างความปลอดภัยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน - ช่วงเทศกาลสงกรานต์ / ปีใหม่ (ธ.ค.66 - ม.ค.67 / เม.ย.67)	30,000	ธ.ค.66-ม.ค.67 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว	1,690

73.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ในระดับพื้นที่ ด้านสาธารณสุข	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่ ด้านสาธารณสุข	50,000	ม.ค.67	ดำเนินการแล้ว	45,620
74.	โครงการฝึกอบรมซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกอบรมซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000	ส.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
75.	โครงการอบรมและให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย	โครงการอบรมและให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย	30,000	มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว	29,710
76.	โครงการศูนย์การปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังทอง	อุดหนุนอำเภอวังทอง ศูนย์การปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังทอง	13,000	ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
77.	โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000	ก.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
78.	โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	อบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	10,000	มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
79.	โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันการทุจริตในองค์กร	อบรมให้ความรู้และป้องกันการทุจริตในองค์กร	10,000	ธ.ค.67	ดำเนินการแล้ว	8,660
80.	โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธี	อุดหนุนอำเภอวังทอง โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธี	30,000	ธ.ค.67	ดำเนินการแล้ว	30,000

81.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	อบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารพนักงาน ส่วนตำบลและพนักงาน จ้าง	10,000	ก.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0
82.	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	อบรมเพิ่มศักยภาพ ผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล และพนักงานจ้าง	10,000	ก.พ.67	ดำเนินการแล้ว	10,000
83.	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	อบรมเพิ่มศักยภาพ ผู้บริหาร และสมาชิก สภาท้องถิ่น - ผู้บริหาร และสมาชิก สภาท้องถิ่น จำนวน 23 คน	10,000	มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว	10,000
84.	โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการ	อบรมให้ความรู้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ	10,000	ก.พ.67	ดำเนินการแล้ว	10,000
85.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง - จัดฝึกอบรมโครงการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อพัฒนา บุคลากรให้มีความรู้และ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น เรื่องสำคัญขององค์กร โดยเฉพาะด้านการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ กลุ่มเป้าหมาย ราชการ	20,000	มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0

		พนักงานส่วนตำบล จนท.				
86.	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน	อบรมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการประปา หมู่บ้าน - คณะกรรมการประปา 20 หมู่บ้าน	8,000	ม.ค.67	ดำเนินการแล้ว	7,366
87.	โครงการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการให้บริการประชาชน	ปรับปรุงระบบการ บริหารจัดการและการ ให้บริการประชาชน	10,000	ม.ค.67	ดำเนินการแล้ว	6,060
88.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน - เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้แก่ประชาชนที่ ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว และเป็นการลดขั้นตอน การรับบริการให้มีความ คล่องตัวมากยิ่งขึ้น สามารถชำระภาษีได้ทัน ตามระยะเวลาที่กำหนด	100,000	ม.ค.67	ดำเนินการแล้ว	100,000