



เอกสารประกอบการตรวจ ITA ข้อ 06

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีพ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก



เอกสารประกอบการตรวจ ITA ข้อ O6

1. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) - กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) - ผู้เข้าร่วม ประชาชน/จนท.จำนวน 40 คน	10,000 (งบ อบต.)	อบต.วังนกแอ่น	สำนักปลัด			←	→									ก.พ.68
	รวม 1 โครงการ		10,000															

[illegible]

[illegible]

แบบ ผด. 02

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

4.1 กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

(1) แผนงานการศึกษา

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

แบบ ผด. 02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

5.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ถนน สะพาน และท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2567		พ.ศ.2568										ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณคันคลองที่ดินนายพิศาล ประทิต หมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณคันคลองที่ดิน นายพิศาล ประทิต หมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร	499,000 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 1 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง			←			→							มี.ค.68
2	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณขยายไหล่ทาง คสล.เดิมที่ดินนางเทพทิม จันทร์น้ำคบ หมู่ที่ 2 บ้านวังนกแอ่น	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ขยายไหล่ทาง คสล.เดิมที่ดินนางเทพทิม จันทร์น้ำคบ หมู่ที่ 2 บ้านวังนกแอ่น - ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาวรวม 720 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร	419,300 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 2 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง			←			→							มี.ค.68

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ดินนายวีระ รอสวัสดิ์ ถึงบริเวณที่ดินนางสมจิตร์ พิลารัตน์ หมู่ที่ 9 บ้านข้าทะเคียน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ดินนายวีระ รอสวัสดิ์ ถึงบริเวณที่ดินนางสมจิตร์ พิลารัตน์ หมู่ที่ 9 บ้านข้าทะเคียน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 209 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 836 ตารางเมตร	499,000 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 9 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง			←		→								มี.ค.68
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามแยกบ้านนายไสว เนตรแสง ถึงบริเวณไร่นายสุชีพ พรหมจันทิก บ้านตอเรือ หมู่ที่ 13 บ้านตอเรือ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามแยกบ้านนายไสว เนตรแสง ถึงบริเวณไร่นายสุชีพ พรหมจันทิก บ้านตอเรือ หมู่ที่ 13 บ้านตอเรือ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร	499,000 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 13 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง			←		→								มี.ค.68
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนน คสล.เดิมถึงบ้านนางวันดี บาเรียสตรอม หมู่ที่ 20 บ้านแสนสุขพัฒนา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนน คสล.เดิมถึงบ้านนางวันดี บาเรียสตรอม หมู่ที่ 20 บ้านแสนสุขพัฒนา - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 805 ตารางเมตร	499,000 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 20 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง			←		→								มี.ค.68
9	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก (สายประปาภูเขา) บริเวณต่อจากถนนหินคลุกเดิม หมู่ที่ 4 บ้านน้ำพรม	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก (สายประปาภูเขา) บริเวณต่อจากถนนหินคลุกเดิม หมู่ที่ 4 บ้านน้ำพรม - ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร.	499,000 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 4 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง					←		→						พ.ค.68

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
10	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก เริ่มต้นจากบริเวณที่ดินนายสัญญา เสรีบุตร ถึงบริเวณที่ดินนายประยัตต์ เกื้อนคุ้ม หมู่ที่ 11 บ้านป่ามะกรูด	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก เริ่มต้นจากบริเวณที่ดินนายสัญญา เสรีบุตร ถึงบริเวณที่ดินนายประยัตต์ เกื้อนคุ้ม หมู่ที่ 11 บ้านป่ามะกรูด - ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร	499,000 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 11 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง					← →							พ.ค.68
11	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก เริ่มต้นจากบริเวณที่ดินนายนิกร พรหมมาอินทร์ ถึงบริเวณที่ดินนายสมเนตร ปีกรอด หมู่ที่ 15 บ้านโป่งพลู	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก เริ่มต้นจากบริเวณที่ดินนายนิกร พรหมมาอินทร์ ถึงบริเวณที่ดินนายสมเนตร ปีกรอด หมู่ที่ 15 บ้านโป่งพลู - ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร	499,000 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 15 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง					← →							พ.ค.68
12	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก จากแยกประปา ถึงบริเวณที่ดินนางดอกไม้ เอี่ยมสะอาด หมู่ที่ 16 บ้านปากน้ำปอย	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก จากแยกประปา ถึงบริเวณที่ดินนางดอกไม้ เอี่ยมสะอาด หมู่ที่ 16 บ้านปากน้ำปอย - ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร	499,000 (งบ อบต.)	หมู่ที่ 16 อบต.วังนกแอ่น	กองช่าง					← →							พ.ค.68



เอกสารประกอบการตรวจ ITA ข้อ 06

**2. แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ**

ประจำปี พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

**องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก**

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) - กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) - ผู้เข้าร่วม ประชาชน/จนท.จำนวน 40 คน	10,000	ธ.ค.67-พ.ค.68			✓		-	สำนักปลัด	ขอขยาย ระยะเวลา ดำเนินการ
	รวม 1 โครงการ		10,000								

(1) แผนงานการเกษตร

1.3 กลยุทธ์ กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลถูกวิธี

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปี 2568 (ฝึกอบรมบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร)	30,000	ต.ค.67-ก.ย.68		✓			25,565	สำนักปลัด	
	รวม 1 โครงการ		30,000								

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการเพิ่มศักยภาพ การท่องเที่ยว ตำบลวังนกแอ่น	โครงการเพิ่มศักยภาพ การท่องเที่ยว ตำบลวังนกแอ่น - กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว - ประชาชน/ผู้ประกอบการ / জন. 50 คน	20,000	ม.ค.-ก.ค. 68			✓		-	สำนักปลัด	
	รวม 1 โครงการ		20,000								

2.2 กลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารสถานที่ท่องเที่ยวและกีฬา

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

[illegible]

2.3 กลยุทธ์ จัดสถานที่เล่นกีฬา และส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับประชาชน/เยาวชน

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

[illegible]

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

[illegible]

3.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่ ด้านการเกษตร	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่ ด้านการเกษตร - เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน / เกษตรกรผู้ประสบภัย	30,000	ต.ค.67-ก.ย.68			√		-	สำนักปลัด	
2	โครงการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรเพื่อชุมชน	โครงการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรเพื่อชุมชน โครงการฝึกน้อมในวังทอง-โครงการต่อเนื่อง (โครงการฝึกอบรม / โครงการดีเด่น) ผู้เข้าร่วมประชาชน จำนวน 30 คน	10,000	ต.ค.67-ก.ย.68		√			9,960	สำนักปลัด	
3	โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงเกษตร	โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงเกษตร (โครงการฝึกอบรม) ผู้เข้าร่วม เกษตรกร จำนวน 25 คน	10,000	มี.ค. 68	√				7,221	สำนักปลัด	
4	โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังนกแอ่น	โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวังนกแอ่น - ประชุม 3 ครั้ง (พ.ย.67 / มี.ค.68 / ก.ค.68) ประชุมคณะกรรมการ ฯ 23 คน	6,000	พ.ย.67/ มี.ค.68/ ก.ค.68		√			3,021	สำนักปลัด	
5	โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังนกแอ่น	โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังนกแอ่น (โครงการฝึกอบรม)	10,000	พ.ค.68-ก.ค.68			√		-	สำนักปลัด	
6	โครงการวังนกแอ่นผลิตพืชปลอดภัย	โครงการวังนกแอ่นผลิตพืชปลอดภัยตำบลวังนกแอ่น - (โครงการฝึกอบรม) ส่งเสริมการปลูกพืชมีมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้เข้าร่วมประชาชน จำนวน 30 คน	10,000	พ.ย.67-ก.ย.68			√		-	สำนักปลัด	
	รวม 6 โครงการ		76,000								

3.3 กลยุทธ์ ให้สวัสดิการและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชาชน

(1) แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	100,000	ต.ค.67-ก.ย.68			✓		-	สำนักปลัด	
	รวม 1 โครงการ		100,000								

3.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนพร้อมกับการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่ ด้านสาธารณสุข	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่ ด้านสาธารณสุข	50,000	ต.ค.67-ก.ย.68			√		-	สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	ป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	15,000	พ.ค. 68			√		-	สำนักปลัด	ขอขยาย ระยะเวลา ดำเนินการ จาก ธ.ค.67- ม.ค.68 เป็น พ.ค. 68
3	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อตำบลวังนกแอ่น	ป้องกันและระงับโรคติดต่อตำบลวังนกแอ่น	50,000	ต.ค.67-ก.ย.68		√			-	สำนักปลัด	
4	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นื่องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยการดำเนินการ - สํารวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (ประชากรสุนัข/แมว) ในเขต อบต. - จัดซื้อวัคซีน และวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า - จัดอบรมทบทวนความรู้พัฒนาองค์ความรู้แก่อาสาสมัคร撲สัตว์ ผู้ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่	82,000	ม.ค.-มิ.ย.68		√			39,742	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
5	โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	15,000	ธ.ค.67	✓				14,080	สำนักปลัด	
6	โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	อบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	100,000	ต.ค.67-ก.ย.68		✓			-	สำนักปลัด	
7	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	100,000	ต.ค.67-ก.ย.68		✓			-	สำนักปลัด	
8	โครงการรณรงค์กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี(การควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข)	โครงการรณรงค์กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี(การควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข)	50,000	ต.ค.67-ก.ย.68		✓			-	สำนักปลัด	
9	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	50,000	ต.ค.67-ก.ย.68		✓			-	สำนักปลัด	
10	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000	ต.ค.67-ก.ย.68		✓			16,500	สำนักปลัด	
	รวม 10 โครงการ		612,000								

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาให้กับเด็กนักเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จำนวน 6 แห่ง ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	468,350	พ.ค.-ก.ค.68		✓			-	กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
2	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.วังนกแอ่น จัดสรรให้ เด็กปฐมวัยใน ศพด. อัตรามื้อละ 36 บาท/คน/วัน จำนวน 245 วัน จำนวน 6 แห่ง จำนวน 6 แห่ง ตั้งไว้ 1,499,400 บาท ดังนี้ 1. ศพด.บ้านวังดินสอ ตั้งไว้ 229,320 บาท 2. ศพด.บ้านวังตาด ตั้งไว้ 176,400 บาท 3. ศพด.บ้านน้ำพรม ตั้งไว้ 158,760 บาท 4. ศพด.บ้านแสนสุขพัฒนา ตั้งไว้ 343,980 บาท 5. ศพด.บ้านข้าทะเคียน ตั้งไว้ 308,700 บาท 6. ศพด.กรมรบทพิเศษ ที่ 4 ตั้งไว้ 282,240 บาท	1,499,400	ต.ค.67-ก.ย.68		✓			746,640	กองการศึกษาฯ	
3	โครงการส่งเสริมทักษะงานผูกผ้าและจีบผ้า (โรงเรียนบ้านท่าข้าม)	อุดหนุน โครงการส่งเสริมทักษะงานผูกผ้าและจีบผ้า (โรงเรียนบ้านท่าข้าม)	50,000	ม.ค.68	✓				50,000	กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
4	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ (โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่)	อุดหนุน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและ ทักษะพัฒนาอาชีพ (โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่)	50,000	ม.ค.-ก.ย.68			√		-	กองการศึกษาฯ	
5	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดนตรีสากลสู่ อาชีพ(โรงเรียนบ้านแก่งจุนาง)	อุดหนุน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดนตรีสากลสู่ อาชีพ (โรงเรียนบ้านแก่งจุนาง)	50,000	ม.ค.-ก.ย.68		√			50,000	กองการศึกษาฯ	
6	โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา(โรงเรียน บ้านวังนกแอ่น)(โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น)	อุดหนุน โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา (โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น)	50,000	ธ.ค.67-ส.ค.68		√			50,000	กองการศึกษาฯ	
7	โครงการสร้างนวัตกรรมหนังสือเล่มเล็ก (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษฎีเสนาอุปถัมภ์)	อุดหนุน โครงการสร้างนวัตกรรมหนังสือเล่มเล็ก (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษฎีเสนาอุปถัมภ์)	50,000	ก.ค.68-ก.ย.68			√		-	กองการศึกษาฯ	
8	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ (โรงเรียนบ้านวังดินสอ)	อุดหนุน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและ ทักษะพัฒนาอาชีพ (โรงเรียนบ้านวังดินสอ)	50,000	ม.ค.-ก.ย.68			√		-	กองการศึกษาฯ	
9	โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร(โรงเรียนบ้านชำตะเคียน)	อุดหนุน โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร(โรงเรียนบ้านชำตะเคียน)	50,000	พ.ค.68-ก.ย.68			√		-	กองการศึกษาฯ	
10	โครงการอบรมทักษะทางด้านกีฬา (ฟุตบอล,วอลเลย์บอล,ตะกร้อ) (โรงเรียนบ้านวังตาด)	อุดหนุน โครงการอบรมทักษะทางด้านกีฬา (ฟุตบอล,วอลเลย์บอล,ตะกร้อ) (โรงเรียนบ้านวังตาด)	50,000	ส.ค.68			√		-	กองการศึกษาฯ	
11	โครงการส่งเสริมดนตรี (โรงเรียนบ้านน้ำพรม)	อุดหนุน โครงการส่งเสริมดนตรี(โรงเรียนบ้านน้ำพรม)	50,000	ม.ค.-ก.ย.68		√			50,000	กองการศึกษาฯ	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

5.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ถนน สะพาน และท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณคันคลองที่ดินนายพิศาล ประทิต หมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณคันคลองที่ดิน นายพิศาล ประทิต หมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร	499,000	ธ.ค.67-พ.ค.68		✓			-	กองช่าง	ขอขยาย ระยะเวลา ดำเนินการ
2	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณขยายไหล่ทาง คสล.เดิมที่ดิน นางเทพทิม จันทร์น้ำคบ หมู่ที่ 2 บ้านวังนกแอ่น	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณขยายไหล่ทาง คสล.เดิมที่ดิน นางเทพทิม จันทร์น้ำคบ หมู่ที่ 2 บ้านวังนกแอ่น - ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาวรวม 720 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร	419,300	ธ.ค.67-พ.ค.68		✓			-	กองช่าง	ขอขยาย ระยะเวลา ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ดินนายมนัส พุ่งปรีอ ถึงบริเวณที่ดินนายเสวต เนาวเกตุ หมู่ที่ 3 บ้านบ่อ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ดินนายมนัส พุ่งปรีอ ถึงบริเวณที่ดินนายเสวต เนาวเกตุ หมู่ที่ 3 บ้านบ่อ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร	499,000	ธ.ค.67-พ.ค.68		✓			-	กองช่าง	ขอขยาย ระยะเวลา ดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายหลัก ถึงบริเวณที่ดินนางสาวเข็มชนิรัตน์ เพชรภิกษา หมู่ที่ 7 บ้านแก่งจุนาง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายหลัก ถึงบริเวณที่ดินนางสาวเข็มชนิรัตน์ เพชรภิกษา หมู่ที่ 7 บ้านแก่งจุนาง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 656 ตารางเมตร	388,700	ธ.ค.67-พ.ค.68		✓			-	กองช่าง	ขอขยาย ระยะเวลา ดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นจากบริเวณถนน คลส.เดิม ถึงบริเวณที่ดินนางรินทร์ เขียวล่อ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยไผ่	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นจากบริเวณถนน คลส.เดิม ถึงบริเวณที่ดินนางรินทร์ เขียวล่อ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยไผ่ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร	499,000	ธ.ค.67-พ.ค.68		✓			-	กองช่าง	ขอขยาย ระยะเวลา ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ดินนายวีระ รอสวัสดิ์ ถึงบริเวณที่ดินนางสมจิตร์ พิลารัตน์ หมู่ที่ 9 บ้านชำตะเคียน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ดินนายวีระ รอสวัสดิ์ ถึงบริเวณที่ดินนางสมจิตร์ พิลารัตน์ หมู่ที่ 9 บ้านชำตะเคียน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 209 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 836 ตารางเมตร	499,000	ธ.ค.67-พ.ค.68		✓			-	กองช่าง	ขอขยาย ระยะเวลา ดำเนินการ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามแยกบ้านนายไสว เนตรแสง ถึงบริเวณไร่นายสุชีพ พรหมจันทิก บ้านตอเรือ หมู่ที่ 13 บ้านตอเรือ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามแยกบ้านนายไสว เนตรแสง ถึงบริเวณไร่นายสุชีพ พรหมจันทิก บ้านตอเรือ หมู่ที่ 13 บ้านตอเรือ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร	499,000	ธ.ค.67-พ.ค.68		✓			-	กองช่าง	ขอขยาย ระยะเวลา ดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนน คสล.เดิมถึงบ้านนางวันดี บาเรียสตรอม หมู่ที่ 20 บ้านแสนสุขพัฒนา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนน คสล.เดิมถึงบ้านนางวันดี บาเรียสตรอม หมู่ที่ 20 บ้านแสนสุขพัฒนา - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 805 ตารางเมตร	499,000	ธ.ค.67-พ.ค.68		✓			-	กองช่าง	ขอขยาย ระยะเวลา ดำเนินการ
9	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก (สายประปาภูเขา) บริเวณต่อจากถนนหินคลุกเดิม หมู่ที่ 4 บ้านน้ำพรม	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก (สายประปาภูเขา) บริเวณต่อจากถนนหินคลุกเดิม หมู่ที่ 4 บ้านน้ำพรม - ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร.	499,000	ก.พ.68-พ.ค.68		✓			-	กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
10	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง หินคลุก เริ่มต้นจากบริเวณที่ดิน นายสัญญา เสรีบุตร ถึงบริเวณที่ ดินนายประยัด เกื่อนคุ้ม หมู่ที่ 11 บ้านป่ามะกรูด	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก เริ่มต้น จาบริเวณที่ดินนายสัญญา เสรีบุตร ถึงบริเวณที่ ดินนายประยัด เกื่อนคุ้ม หมู่ที่ 11 บ้านป่ามะกรูด - ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร	499,000	ก.พ.68-พ.ค.68		✓			-	กองช่าง	
11	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง หินคลุก เริ่มต้นจาบริเวณที่ดินนายนิกร พรมมาอินทร์ ถึงบริเวณที่ดินนายสมเนตร ปิกรอด หมู่ที่ 15 บ้านโป่งพลู	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก เริ่มต้น จาบริเวณที่ดินนายนิกร พรมมาอินทร์ ถึงบริเวณ ที่ดินนายสมเนตร ปิกรอด หมู่ที่ 15 บ้านโป่งพลู - ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร	499,000	ก.พ.68-พ.ค.68		✓			-	กองช่าง	
12	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง หินคลุก จากแยกประปา ถึงบริเวณที่ดิน นางดอกไม้ เอี่ยมสะอาด หมู่ที่ 16 บ้านปากน้ำปอย	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก จาก แยกประปา ถึงบริเวณที่ดินนางดอกไม้ เอี่ยมสะอาด หมู่ที่ 16 บ้านปากน้ำปอย - ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร	499,000	ก.พ.68-พ.ค.68		✓			-	กองช่าง	

5.3 กลยุทธ์ การติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางสาธารณะ จากวัดบัวสวรรค์ถึงมอเมค่า หมู่ที่ 10	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ 10 ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามประมาณการของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาวังทอง	500,000	ก.พ.68-พ.ค.68			√		-	กองช่าง	
2	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 14	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ 14 ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามประมาณการของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาวังทอง	500,000	ก.พ.68-พ.ค.68			√		-	กองช่าง	
3	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 18	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ 18 ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามประมาณการของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาวังทอง	499,000	ก.พ.68-พ.ค.68			√		-	กองช่าง	
4	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณซอย 7 หมู่ที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ 1 ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามประมาณการของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาวังทอง	50,000	ก.พ.68-พ.ค.68			√		-	กองช่าง	
	รวม 4 โครงการ		1,549,000								

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน ผังเมืองและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

6.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการป้องกัน และช่วยเหลือเด็กจมน้ำ	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ	50,000	ก.พ.-มี.ค.68	✓				34,661	สำนักปลัด	
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ในระดับพื้นที่ ด้านสาธารณภัย	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่ ด้านสาธารณภัย	500,000	ต.ค.67-ก.ย.68			✓		-	สำนักปลัด	
3	โครงการฝึกอบรมซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกอบรมซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000	ก.ต.-ส.ค.68			✓		-	สำนักปลัด	
4	โครงการอบรมและให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย	โครงการอบรมและให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย	30,000	มี.ค.68	✓				29,866	สำนักปลัด	
5	โครงการศูนย์การปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังทอง	อุดหนุนอำเภอวังทอง ศูนย์การปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังทอง	15,000	ต.ค.67-ก.ย.68		✓			15,000	สำนักปลัด	
	รวม 5 โครงการ		625,000								

6.2 กลยุทธ์ บูรณาการป้องกันปัญหายาเสพติด

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	มี.ย.-ก.ค.68			√		-	สำนักปลัด	
	รวม 1 โครงการ		20,000								

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนฐานความคุ้มค่า โปร่งใส ถูกต้อง

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

[illegible]

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

[illegible]

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

7.4 กลยุทธ์ ปรับปรุง/พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

7.5 กลยุทธ์ สร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนชุมชนและจัดประชาคมท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
	รวม 0 โครงการ										